



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Octubre del 2025**

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	112524 - Espacios de educación Media Superior y Superior públicas en el Estado de Chihuahua deteriorados para una educación integral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1532922	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	23,554.54	.00	23,554.54	
1532923	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	.00	.00	.00	
1532924	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2024	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	2,599,789.26	1,696,451.34	903,337.92	
1532999	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1.91%	2,549,312.00	2,549,312.00	.00	2,549,312.00	
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	113,311.24	.00	113,311.24	
1533123	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	.00	.00	.00	
1533124	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2024	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	1,500,206.39	1,500,000.00	206.39	
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	24.60%	32,887,228.88	20,982,204.25	.00	20,982,204.25	
2532999	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20.81%	27,824,727.00	9,806,378.00	8,171,980.00	1,634,398.00	
2533199	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	52.68%	70,438,417.74	48,277,073.51	41,153,745.51	7,123,328.00	
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>133,699,685.62</b>	<b>85,851,829.19</b>	<b>52,522,176.85</b>	<b>33,329,652.34</b>	





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Octubre del 2025**

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	112524 - Espacios de educación Media Superior y Superior públicas en el Estado de Chihuahua deteriorados para una educación integral

		Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
	Espacios educativos	A	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Espacios educativos	180	0	0	0	0	0.00	
	<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en Equipamientos de espacios en educación Media Superior se encuentran 219 adquisiciones en proceso de licitación las metas siguen su curso para terminar en tiempo y forma.													
	<b>Justificación meta beneficiarios:</b>															
			Presupuesto		Gasto											
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
			0.00	11,502,829.34	817,198.00	9,868,431.34	7.10	85.79								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Octubre del 2025**

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	112524 - Espacios de educación Media Superior y Superior públicas en el Estado de Chihuahua deteriorados para una educación integral

		Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
	Espacios educativos	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Espacios educativos	2	0	0	0	0	0.00	
	<b>Justificación meta objetivo:</b>	Con respecto al avance de meta en Construcción de espacios en educación Media Superior se encuentra 01 proceso de licitación, las metas siguen su curso para terminar en tiempo y forma.														
	<b>Justificación meta beneficiarios:</b>															
		Presupuesto		Gasto												
	\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		30,374,039.00	3,476,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00									

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Octubre del 2025**

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	112524 - Espacios de educación Media Superior y Superior públicas en el Estado de Chihuahua deteriorados para una educación integral

C0301	Gestión de los proyectos de construcción para las escuelas de educación media superior	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Proyectos	A	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en Construcción de espacios en educación Media Superior se encuentra 01 proceso de licitación, las metas siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
C0302	Seguimiento de proyectos de construcción de escuelas de educación media superior.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Seguimiento	A	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en Construcción de espacios en educación Media Superior se contabilizan 01 proyecto autorizado, las metas siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Octubre del 2025**

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	112524 - Espacios de educación Media Superior y Superior públicas en el Estado de Chihuahua deteriorados para una educación integral

		Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
	Espacios educativos	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Espacios educativos	2	0	0	0	0	0.00	
	<b>Justificación meta objetivo:</b>	Con respecto al avance de meta en Rehabilitación de espacios en educación Superior se encuentra 02 proceso de licitación, las metas siguen su curso para terminar en tiempo y forma.														
	<b>Justificación meta beneficiarios:</b>															
			Presupuesto		Gasto											
	\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
			0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	100.00								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Octubre del 2025**

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	112524 - Espacios de educación Media Superior y Superior públicas en el Estado de Chihuahua deteriorados para una educación integral

		Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
	Espacios educativos	A	3.00	3.00	0.00	7.00	0.00	233.33	Espacios educativos	5	0	0	0	7	140.00	
	<b>Justificación meta objetivo:</b>	Con respecto al avance de meta en equipamiento de espacios en educación Superior se encuentra 07 metas que siguen su curso para terminar en tiempo y forma.														
	<b>Justificación meta beneficiarios:</b>															
			Presupuesto		Gasto											
	\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
			0.00	48,277,073.51	3,561,666.00	41,153,745.51	7.38	85.24								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Octubre del 2025**

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	112524 - Espacios de educación Media Superior y Superior públicas en el Estado de Chihuahua deteriorados para una educación integral

C0501	Gestión de los proyectos de equipamiento para las escuelas de educación Superior	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Proyectos	A	0.00	10.00	0.00	7.00	0.00	70.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en equipamiento de espacios en educación Superior se encuentra 07 metas que siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
C0502	Seguimiento de proyectos de equipamiento de escuelas de educación Superior.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Seguimiento	A	1.00	10.00	0.00	11.00	0.00	110.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en Equipamiento de espacios en educación Media Superior se contabilizan 219 proyectos los cuales las metas siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
C0501	Gestión de los proyectos de equipamiento para las escuelas de educación Superior	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Proyectos	A	0.00	10.00	0.00	7.00	0.00	70.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en equipamiento de espacios en educación Superior se encuentra 07 metas que siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
C0502	Seguimiento de proyectos de equipamiento de escuelas de educación Superior.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Seguimiento	A	1.00	10.00	0.00	11.00	0.00	110.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en Equipamiento de espacios en educación Media Superior se contabilizan 219 proyectos los cuales las metas siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
C0501	Gestión de los proyectos de equipamiento para las escuelas de educación Superior	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Proyectos	A	0.00	10.00	0.00	7.00	0.00	70.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en equipamiento de espacios en educación Superior se encuentra 07 metas que siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
C0502	Seguimiento de proyectos de equipamiento de escuelas de educación Superior.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Seguimiento	A	1.00	10.00	0.00	11.00	0.00	110.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en Equipamiento de espacios en educación Media Superior se contabilizan 219 proyectos los cuales las metas siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
C0501	Gestión de los proyectos de equipamiento para las escuelas de educación Superior	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Proyectos	A	0.00	10.00	0.00	7.00	0.00	70.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en equipamiento de espacios en educación Superior se encuentra 07 metas que siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
C0502	Seguimiento de proyectos de equipamiento de escuelas de educación Superior.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Seguimiento	A	1.00	10.00	0.00	11.00	0.00	110.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en Equipamiento de espacios en educación Media Superior se contabilizan 219 proyectos los cuales las metas siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
C0501	Gestión de los proyectos de equipamiento para las escuelas de educación Superior	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Proyectos	A	0.00	10.00	0.00	7.00	0.00	70.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en equipamiento de espacios en educación Superior se encuentra 07 metas que siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
C0502	Seguimiento de proyectos de equipamiento de escuelas de educación Superior.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Seguimiento	A	1.00	10.00	0.00	11.00	0.00	110.00
<b>Justificación meta objetivo:</b>		Con respecto al avance de meta en Equipamiento de espacios en educación Media Superior se contabilizan 219 proyectos los cuales las metas siguen su curso para terminar en tiempo y forma.							
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Octubre del 2025**

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	112524 - Espacios de educación Media Superior y Superior públicas en el Estado de Chihuahua deteriorados para una educación integral

		Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
	Espacios educativos	A	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Espacios educativos	2	0	0	0	0	0.00	
	<b>Justificación meta objetivo:</b>	Con respecto al avance de meta en Construcción de espacios en educación Superior se encuentra 04 metas que siguen su curso para terminar en tiempo y forma.														
	<b>Justificación meta beneficiarios:</b>															
			Presupuesto		Gasto											
	<b>\$</b>		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
			103,325,646.62	21,095,721.88	0.00	0.00	0.00	0.00								

